

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๘)

เทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ เริ่มต้น/สิ้นสุด
๑	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ยาว ๒๐๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๖๐ เมตร (สถานที่ก่อสร้าง บริเวณชุมชนทุ่งหมื่นน้อยถึงสะพานทางเข้าโรงแรมวิโว่ ชุมชน ทุ่งหมื่นน้อย หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัด เชียงใหม่)	๘๒๐,๐๐๐		๘๒๐,๐๐๐		✓		ม.ค.๖๘ -เม.ย.๖๘
๒	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินเพื่อป้องกันถนนทรุดสูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๘๒ เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนหน้าบ้าน พ่อหลวงใจ หมู่ที่ ๒ ต.หนองหาร)	๑,๐๕๐,๐๐๐		๑,๐๕๐,๐๐๐		✓		มี.ค. ๖๘ -ก.ค. ๖๘
๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๗ ตารางเมตร(สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน ชุมชนพัฒนาทรายแก้ว) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	๑,๐๒๐,๐๐๐		๑,๐๒๐,๐๐๐		✓		มี.ค. ๖๘ -ก.ค. ๖๘

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ เริ่มต้น/สิ้นสุด
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตีเส้นจราจรขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๙๕ ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ ซอยลุงทอง หมู่ ๕ ต.หนองหาร)	๕๖๗,๐๐๐		๕๖๗,๐๐๐		✓		เม.ย.๖๘ - ก.ค. ๖๘
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมตีเส้นจราจรหนา ๐.๑๕ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๙๗.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๓๘๘.๐๐ ตารางเมตร(สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนน ซอยสีลาวดี หมู่ ๑๐ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัด เชียงใหม่)	๑,๕๗๐,๐๐๐		๑,๕๗๐,๐๐๐		✓		มี.ค.๖๘ - ก.ค.๖๘
๖	โครงการก่อสร้างพังกันดิน พร้อมรวางกันตกขนาด ยาว ๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๘๐ เมตร(สถานที่ก่อสร้าง บริเวณลำเหมือง อ้อ หลังบ้านไพร หมู่ที่ ๑๐ ต.ป่าไผ่)	๙๖๐,๐๐๐		๙๖๐,๐๐๐		✓		มี.ค.๖๘ - ก.ค.๖๘
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๓๔๕ เมตร (สถานที่ก่อสร้าง ซอย ๑๗ อาจารย์พิเชษ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลป่าไผ่	๙๑๐,๐๐๐		๙๑๐,๐๐๐		✓		กพ.. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๐.๖๒ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ยาว ๓๐๑ เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณ ซอย ๑ ป่ากุ่ม หมู่ที่ ๑๐ ต.ป่าไผ่)	๘๘๐,๐๐๐		๘๘๐,๐๐๐		✓		กพ.. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ เริ่มต้น/สิ้นสุด
๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๐.๖๒ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ยาว ๓๓๒ เมตร(สถานที่ก่อสร้าง หน้าน้ำดื่มร่มรื่น หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองหาร)	๙๔๐,๐๐๐		๙๔๐,๐๐๐		✓		กพ.. ๖๘ -มีย. ๖๘
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ยาว ๑๐๑.๕๐ เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณข้างตลาดแม่โจ้ต่อของเดิมถึงท่อลอด เหลี่ยม ชุมชนแม่โจ้ใหม่) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองหาร อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่	๓๑๐,๐๐๐		๓๑๐,๐๐๐		✓		เมย. ๖๘ -มีย. ๖๘
๑๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐-๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๓๔๒.๐๐ เมตร(สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอย ๑๒ หมู่ที่ ๑๐ ต.ป่าไผ่)	๙๒๐,๐๐๐		๙๒๐,๐๐๐		✓		กพ. ๖๘ -มีย. ๖๘
๑๒	โครงการก่อสร้างรางริน คสล. กว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร(สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหลังบ้านลุงทร หมู่ที่ ๔ ต.หนองจ้อม)	๗๐๕,๐๐๐		๗๐๕,๐๐๐		✓		มีค. ๖๘ - มีย.๖๘

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ เริ่มต้น/สิ้นสุด
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง ๕.๓๐ เมตร ยาว ๒๒๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๘ ตารางเมตร(สถานที่ก่อสร้างบริเวณหมู่บ้านจิรัชยา ซอยด้านใน ชุมชนไร่สหกรณ์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่)	๕๕๐,๐๐๐		๕๕๐,๐๐๐		✓		มีค. ๖๘ - มิย.๖๘
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมตีเส้นจราจรขนาดกว้าง ๕.๓๐ เมตร ยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๓๗๘ ตารางเมตร(สถานที่ก่อสร้างบริเวณหมู่บ้านจิรัชยา สายหลักทางเข้า ชุมชนไร่สหกรณ์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่)	๖๓๐,๐๐๐		๖๓๐,๐๐๐		✓		มีค. ๖๘ -กค.๖๘
๑๕	โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐-๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๘๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๓๐๔ ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณหมู่บ้านอลงกรณ์ชุมชนสหกรณ์นิคม ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่)	๑,๐๖๐,๐๐๐		๑,๐๖๐,๐๐๐		✓		มีค. ๖๘ - สค. ๖๘

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ เริ่มต้น/สิ้นสุด
๑๖	โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โ เวอร์เลย์) ขนาดกว้าง ๔.๐๐-๗.๕๐ เมตร ยาว ๕๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๙๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมยกฝารางระบายน้ำ(สถานที่ ก่อสร้างบริเวณถนนสายหลักทุ่งป่าเกิด ชุมชนทุ่งป่าเกิด หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่)	๑,๔๐๔,๐๐๐		๑,๔๐๔,๐๐๐		✓		มี.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘
๑๗	โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โ เวอร์เลย์) พร้อมตีเส้นจราจรและยกฝาบ่อพักขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐- ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๗๙.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๖๓ ตารางเมตร(สถานที่ ก่อสร้างบริเวณภายในซอย ๑๔ เชื่อมซอย ๑๕ เชื่อม ซอย ๑๖ ชุมชนป่าขาม) หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	๓๑๐,๐๐๐		๓๑๐,๐๐๐		✓		กพ. ๖๘ - เม.ย. ๖๘
๑๘	โครงการปรับปรุงโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง แม่โจ้โรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้	๗๐๐,๐๐๐		๗๐๐,๐๐๐		✓		มี.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๘
รวม		๑๕,๓๐๖,๐๐๐	๐	๑๕,๓๐๖,๐๐๐				

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ เริ่มต้น/สิ้นสุด
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาก่อสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน ๑ ชุมชน ๑ ผลิตภัณฑ์	๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐			✓	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘
๒	โครงการ OTOP ของดีอำเภอสนทราย	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	✓			ธ.ค. ๖๗ - ก.พ. ๖๘
๓	โครงการบูรณาการความร่วมมืออำเภอสนทราย ในงานฤดู หนาว นางสาวเชียงใหม่ และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			ธ.ค. ๖๗ - ก.พ. ๖๘
รวม		๑๗๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐				

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ เริ่มต้น/สิ้นสุด
๑	โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐		✓		ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘
๒	โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓			พ.ย. ๖๗ - ธ.ค. ๖๗
๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐			✓	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘
๔	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐๐,๐๐๐		๑๐๐,๐๐๐		✓		ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘
๕	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐		✓		ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘
๖	โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการด้านอาหารให้ได้ มาตรฐานร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (CFGT)	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐			✓	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘
๗	โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐		✓		ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ เริ่มต้น/สิ้นสุด
๘	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐			✓	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘
๙	โครงการจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐			✓	พ.ค. ๖๘- มิ.ย. ๖๘
๑๐	อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ตามโครงการอาหารกลางวัน	๑๐,๓๕๗,๖๐๐	๕,๗๔๖,๕๙๘	๔,๖๑๑,๐๐๒	✓			ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘
๑๑	ค่าจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองแม่โจ้	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘
๑๒	โครงการเปิดบ้านวิชาการส่งเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัย	๓๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐		✓		พ.ย. ๖๗ - มี.ค. ๖๘
๑๓	โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ CUP	๕๐,๐๐๐	๒๕,๗๐๐	๒๔,๓๐๐	✓			พ.ย. ๖๗ - มี.ค. ๖๘
๑๔	โครงการศูนย์เด็กเล็กสาธิตต้นแบบด้านการสร้างการมีส่วนร่วมของพ่อ แม่ ในการพัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัย	๔๐,๐๐๐		๔๐,๐๐๐		✓		พ.ย. ๖๗ - มี.ค. ๖๘
๑๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	๑,๖๔๘,๔๖๖	๑,๕๐๔,๕๒๖	๑๔๓,๙๔๐	✓			ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ เริ่มต้น/สิ้นสุด
๑๖	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน เด็กเยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุ และสตรีแม่บ้าน สานสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแม่โจ้	๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐			✓	ก.พ. ๖๘ - เม.ย. ๖๘
๑๗	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๙๗,๗๙๗	๒,๒๐๓	✓			ม.ค. ๖๘ - ม.ค. ๖๘
๑๘	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนในเขต เทศบาลเมืองแม่โจ้	๓๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐			✓	พ.ย. ๖๗ - ธ.ค. ๖๗
๑๙	โครงการพัฒนาอาชีพผู้พิการในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้	๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐		✓		ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘
๒๐	โครงการเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุเข้าสู่สังคมสูงวัย	๓๕๐,๐๐๐	๑๓๘,๐๐๕	๒๑๑,๙๙๕	✓			ต.ค. ๖๗ - มี.ย. ๖๘
๒๑	โครงการส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ เทศบาลเมืองแม่โจ้	๒๑๖,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	๑๖๒,๐๐๐	✓			ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘
๒๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐			✓	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘
๒๓	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้	๑๐๐,๐๐๐		๑๐๐,๐๐๐		✓		ก.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ เริ่มต้น/สิ้นสุด
๒๔	โครงการเช่าที่ดินสำหรับส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	๑๒๐,๐๐๐		๑๒๐,๐๐๐		✓		ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘
๒๕	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนเกษตรใหม่ ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘
๒๖	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนเตาไผ่ ๑ ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘
๒๗	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนเตาไผ่ ๒ ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘
๒๘	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนทุ่งป่าเก็ด ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘
๒๙	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนทุ่งหมื่นน้อย ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ เริ่มต้น/สิ้นสุด
๓๐	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนป่าขาม ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘
๓๑	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนป่าบาง ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘
๓๒	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนพัฒนาทรายแก้ว ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘
๓๓	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนแพะป่าห่า ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘
๓๔	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนแม่โจ้ ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘
๓๕	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนแม่โจ้ใหม่ ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ เริ่มต้น/สิ้นสุด
๓๖	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนแม่ตู ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘
๓๗	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนไร่สหกรณ์ ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘
๓๘	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนศรีสหกรณ์ ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘
๓๙	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนสหกรณ์นิคม ๑ ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘
๔๐	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนสหกรณ์นิคม ๒ ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ เริ่มต้น/สิ้นสุด
๔๑	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนหนองทราย ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘
๔๒	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนหลังมื่น ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘
๔๓	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนห้วยเกียง ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘
รวม		๑๔,๓๒๒,๐๖๖	๘,๔๕๖,๖๒๖	๕,๘๖๕,๔๔๐				

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านศาสนาและวัฒนธรรม

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ เริ่มต้น/สิ้นสุด
๑	โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐		✓		เม.ย. ๖๘ - เม.ย. ๖๘
๒	โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐			✓	ก.ค. ๖๘ ก.ค. ๖๘
๓	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๘,๔๖๕	๑,๕๓๕	✓			พ.ย. ๖๗ - พ.ย. ๖๗
๔	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัด	๑๐,๐๐๐	๘,๗๗๕	๑,๒๒๕	✓			มิ.ย. ๖๘ - ส.ค. ๖๘
๕	โครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาจารีตประเพณีท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐		๑๐๐,๐๐๐			✓	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘
๖	โครงการงานมหรหรรพ์ไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่	๓๔,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	-	✓			ม.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๘
๗	โครงการจัดกิจกรรมงานวันพระพุทธศาสนาสัมพันธ์ ของศูนย์ ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดศรีดอนชัยป่าตึงงาม (วัด แม่แก้วน้อย)	๔๐,๐๐๐		๔๐,๐๐๐			✓	เม.ย. ๖๘ - เม.ย. ๖๘

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ เริ่มต้น/สิ้นสุด
๘	โครงการจัดงานประเพณีสิบสองเป็ง กิจกรรมงานฟิ่งเทศน์ ธรรมสัจจรวัดศรีดอนชัยป่าตึงงาม (วัดแม่แก้ดน้อย)	๘๐,๐๐๐		๘๐,๐๐๐			✓	ก.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘
๙	โครงการตั้งธรรมหลวง วัดทุ่งหมื่นน้อย	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	✓			ธ.ค. ๖๗ - ธ.ค. ๖๗
๑๐	โครงการทำบุญวันกตัญญู วัดป่าบง	๗๕,๐๐๐		๗๕,๐๐๐			✓	ก.พ. ๖๘ - ก.พ. ๖๘
๑๑	โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดศรีดอนชัยป่าตึงงาม (วัดแม่แก้ดน้อย)	๓๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐		✓		เม.ย. ๖๘ - เม.ย. ๖๘
๑๒	โครงการประเพณีวันสิบสองเป็ง วัดทุ่งป่าเก็ด	๗๐,๐๐๐		๗๐,๐๐๐			✓	ส.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘
๑๓	โครงการสรงน้ำพระธาตุ วัดทุ่งหมื่นน้อย	๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐		✓		ก.พ. ๖๘ - ก.พ. ๖๘
๑๔	โครงการสรงน้ำพระธาตุ วัดมงคลเศรษฐี	๑๕๐,๐๐๐		๑๕๐,๐๐๐			✓	มิ.ย. ๖๘ - ก.ค. ๖๘
๑๕	โครงการสรงน้ำพระธาตุ วัดป่าบง	๗๕,๐๐๐		๗๕,๐๐๐			✓	พ.ค. ๖๘ - พ.ค. ๖๘
๑๖	โครงการสรงน้ำพระธาตุเจดีย์ วัดทุ่งป่าเก็ด	๘๐,๐๐๐		๘๐,๐๐๐			✓	มิ.ย. ๖๘ - ก.ค. ๖๘
รวม		๑,๐๖๔,๐๐๐	๒๙๑,๒๔๐	๗๗๒,๗๖๐				

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ เริ่มต้น/สิ้นสุด
๑	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐			✓	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘
๒	โครงการแม่ใจเมืองสีเขียว	๕๐๐,๐๐๐		๕๐๐,๐๐๐		✓		ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘
๓	โครงการสุขาภิบาลน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐			✓	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐			✓	ม.ค. - มี.ค. ๖๘ และ ก.ค. - ก.ย. ๖๘
๕	โครงการคลองสายน้ำใส ป้องกันอุทกภัย เทศบาลเมืองแม่ใจ	๓๐๐,๐๐๐		๓๐๐,๐๐๐		✓		ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘
๖	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์	๗๒๓,๘๐๐	๖๘๔,๔๐๐	๓๙,๔๐๐	✓			ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘
๗	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านเกษตรกรรมผู้มีรายได้น้อย	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐		✓		ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘
รวม		๑,๖๐๓,๘๐๐	๖๘๔,๔๐๐	๙๑๙,๔๐๐				

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ เริ่มต้น/สิ้นสุด
๑	โครงการประชุมประจำเดือนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ ผู้นำชุมชน กรรมการชุมชน เทศบาลเมืองแม่โจ้	๓๓๐,๐๐๐		๓๓๐,๐๐๐		✓		ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘
๒	โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน	๕,๐๐๐		๕,๐๐๐		✓		ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘
๓	โครงการจัดทำแผนชุมชนประจำปี	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐		✓		ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘
๔	โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e – Saraban) ของเทศบาลเมืองแม่โจ้	๓๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐			✓	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘
๕	โครงการจัดงานรัฐพิธีและกิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญเทศบาลเมืองแม่โจ้	๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐		✓		ธ.ค. ๖๗ และ มี.ย. - ก.ค. ๖๘
๖	โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ	๕๐,๐๐๐	๑๔,๓๓๐	๓๕,๖๗๐	✓			เม.ย. - มิ.ย. ๖๘
๗	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้	๑๐๐,๐๐๐	๒๒๕๐๐	๗๗,๕๐๐	✓			ม.ค. - ก.ย. ๖๘
๘	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองแม่โจ้	๑๐๐,๐๐๐		๑๐๐,๐๐๐			✓	มิ.ย. ๖๘ - ส.ค. ๖๘

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ เริ่มต้น/สิ้นสุด
๙	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๑๐๐,๐๐๐	๗๕,๓๘๕	๒๔,๖๑๕	✓			ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘
๑๐	โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	✓			ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘
๑๑	โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อ ป้องกันการทุจริต	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐			✓	เม.ย. ๖๘ - ส.ค. ๖๘
รวม		๑,๓๐๕,๐๐๐	๖๐๗,๒๑๕	๖๙๗,๗๘๕				

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ เริ่มต้น/สิ้นสุด
๑	โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่	๓๕,๐๐๐		๓๕,๐๐๐			✓	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยเทศบาลเมืองแม่โจ้	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐			✓	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘
๓	โครงการส่งเสริมความปลอดภัยด้านอัคคีภัยให้กับครู และเด็ก เล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง แม่โจ้ และ นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้	๕,๐๐๐		๕,๐๐๐		✓		ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘
๔	โครงการจิตอาสาป้องกันภัยในชุมชน	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐			✓	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘
๕	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One	๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐			✓	มิ.ย. ๖๘ - ก.ค. ๖๘
รวม		๑๒๐,๐๐๐	๐	๑๒๐,๐๐๐				